

„Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000.”

Nazwa zadania: Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000.”

INWENTARYZACJA WYKONANYCH ROBÓT SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE: DOSTĘPNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WIZJI LOKALNEJ, STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO NA BUDOWIE

PROTOKÓŁ WYKONAWCY ROBÓT Z DNIA 25.02.2021 r. (ostatni protokół wykonawcy)

Lp.	Nazwa i rodzaj robót lub asortymentu, elementy	Procentowe zaawansowanie robót
1	2	4
Lp.	Nazwa działu	%
1.1	roboty przygotowawcze	100
1.2	podłapanie fundamentów	100
1.3	piwnica - roboty przygotowawcze i stan surowy	100
1.4.1	przyziemie i poddasze - roboty przygotowawcze i demontażowe	100
1.4.2	przyziemie i poddasze - wzmocnienie ścian, nadproży, wieniec na poziomie	100
1.4.3	strop pomiędzy parterem a poddaszem	100
1.4	przyziemie i poddasze	
1.5.1	konstrukcja dachu	100
1.5.2	pokrycie dachu	80
1.5.3	obróbki blacharskie	40
1.5	dach	
1.6	schody zewnętrzne, pochylnia, konstr.	30
1.7.1	wykończenie wewnętrzne - piwnica	85
1.7.2	wykończenie wewnętrzne - parter, w tym drzwi wewnętrzne wszystkie	70
1.7.3	wykończenie wewnętrzne poddasze	70
1.7	wykończenie wewnętrzne	0
1.8	wykończenie zewnętrzne w tym stolarka - okna i drzwi zewnętrzne, altana, schody, tynki, okno iluzjonist.	70
1.9.1	roboty ziemne - przed bud.	30
1.9.2	bednarka	50
1.9.3	chodniki z nawierzchni żwirowej, zieleni	0
1.9	zagospodarowanie terenu	
1	branża budowlana	

„Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000.”

Nazwa zadania: Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000.”

**INWENTARYZACJA WYKONANYCH ROBÓT SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE: DOSTĘPNEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, WIZJI LOKALNEJ, STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO NA
BUDOWIE**

PROTOKÓŁ WYKONAWCY ROBÓT Z DNIA 25.02.2021 r. (ostatni protokół wykonawcy)

2.1	kanalizacja bez zbiornika bezodpływowego	80
2.2	kanalizacja wewnętrzna	80
2.3	wewnętrzna instalacja wodociągowa	80
2.4	wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania	80
2.5	automatyka ogrzewania podłogowego	20
2.6	wentylacja mechaniczna	35
2.7	technologia pompy ciepła	10
2.8	zewnętrzna instalacja ciepła	0
2	branża sanitarna	
3	branża elektryczna	65